

EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS (VPT), TRASTEROS Y GARAJE EN CALLE ENRIQUE URQUIJO, 101.  
PARCELA T7C. UZP -2.01. EL CAÑAVERAL (MADRID)

**1. ESTADO ACTUAL. Fecha: 30/11/2020**

- Actividades en ejecución.  
Estructura: Hormigonado pilares de planta quinta



Foto nº 1: Vista general de la obra en ejecución.

- **PORCENTAJES DE OBRA EJECUTADA**

Con fecha del 30 de noviembre de 2020 el porcentaje de obra ejecutada\* es de 27,02% respecto al presupuesto de Contrata, según los siguientes porcentajes en función de los capítulos certificados sería el siguiente:

- Movimiento de tierras: 96,52 %
- Cimentación-contención: 100,00 %
- Saneamiento: 31,20 %
- Estructura: 75,64 %
- Electricidad: 2,23%
- Y Los porcentajes proporcionales de la Seguridad y Salud, el Control de Calidad y la Gestión de Residuos de la Construcción.

\*La certificación nº 9 del mes de noviembre ha sido de 127.321,99 euros cuando lo previsto en el Planning de obra actualizado era de 113.200,00 euros.